

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» по состоянию на 01.04.2016 года

ЗАКЛИНСКОЕ сельское поселение Лужского муниципального района

наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2016 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реконструкция уличного освещения с заменой фонарей на светодиодные лампы по ул. Болотная, по ул. Боровая, по ул. Лесная, по ул. Старая, по ул. Новая	шт														
Установка опор по ул. Боровая, по ул. Старая, по ул. Новая	шт		1 322 216,40	1 141 600,00	85 616,40	95 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 141 600,00
Установка дополнительных фонарей по ул. Боровая, по ул. Лесная, по ул. Старая, по ул. Новая	шт														
Замена электрического кабеля СИП 4*25 по ул. Боровая, по ул. Новая	м														
Подвод опор к линиям	шт														
ИТОГО:			1 322 216,40	1 141 600,00	85 616,40	95 000,00	-	-	-						1 141 600,00

Глава администрации
Заклинского сельского поселения

Главный бухгалтер

Исполнитель
Рыжко С.И.
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

01.04.2016 года

Сомихин С.В.

(подпись) (фамилия, инициалы)
Рыжко С.И.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям
Ленинградской области

Бурак Л.В.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 1
к Отчету
(годовому)
2016 года № 42/121

N п/п	Наименование проекта	Единица измерения показателя результативнос ти использования субсидии	Значение показателя результатив ности использова ния субсидии	Фактически е показатели результатив ности использова ния субсидии
1	2	3	4	5
1	- Реконструкция уличного освещения с заменой фонарей на светодиодные лампы по ул. Болотная, по ул. Боровая, по ул. Лесная, по ул. Старая, по ул. Новая; - Установка опор по ул. Боровая, по ул. Старая, по ул. Новая; - Установка дополнительных фонарей по ул. Боровая, по ул. Лесная, по ул. Старая, по ул. Новая; - Замена электрического кабеля СИП 4*25 по ул. Боровая, по ул. Новая; -Подвод опор к линиям	шт.	65	65
		шт.	24	24
		шт.	30	30
		м	1000	1000
		шт.	6	6